温州鑫圣五金有限公司建设项目（先行）
竣工环境保护自主验收意见

2024 年 03 月 08 日，温州鑫圣五金有限公司根据《温州鑫圣五金有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批文件等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州鑫圣五金有限公司位于温州市温州经济技术开发区星海街道杨柳路 90 号 7 号楼四楼。环评生产规模年产 1000t 弯头、管件等配件，实际生产规模年产 500t 弯头、管件等配件。

（二）建设过程及环保审批情况

2023 年 01 月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《温州鑫圣五金有限公司建设项目环境影响报告表》，并于 2023 年 01 月 28 日通过了温州市生态环境局的审批（温环龙建[2023]21 号）。

本项目于 2023 年 02 月 12 日开工建设，11 月 14 日竣工，完成主体工程及其相关环保设施的建设，2023 年 12 月开始调试工作。企业已取得排污许可证（91330301MABPDXQA86001W）。

（三）投资情况

本项目总投资 100 万元，其中环保投资 2 万元，占总投资比例为 2.0%。

（四）验收范围

本次验收范围为本次验收范围为温州鑫圣五金有限公司年产 500t 弯头、管件等配件主体工程及其配套的环境保护设施。验收监测

期间，公司各生产设备、环保设施正常运行。

二、工程变动情况

经现场核查，项目实际购置1条退火线、1台分解炉，实际产能年产500t弯头、管件等配件，其他建设内容与环评报告基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环使用，不外排。

（二）废气

加强车间通风换气。

（三）噪声

项目已合理布局，生产设备远离门窗；对噪声相对较大的设备设减振基座；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

（四）固废

企业储气瓶由厂家回收不属于固体废物。生活垃圾在厂区内定点设置可密闭式垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

2024年02月29日、03月01日废水监测结果表明，温州鑫圣五金有限公司厂区总排放口水质，pH值范围及悬浮物、化学需氧量、石油类日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，总氮日均排放浓度均符合污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级排放限值，氨氮和总磷日均排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放标准。

2、废气

2024 年 02 月 29 日、03 月 01 日废气监测结果表明，温州鑫圣五金有限公司厂界无组织废气监测点，氨排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 1 的二级标准限值。

3、噪声

2024 年 02 月 29 日、03 月 01 日噪声监测结果表明，温州鑫圣五金有限公司厂界噪声监测点，昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。

4、固废

企业储气瓶由厂家回收不属于固体废物。生活垃圾在厂区内定点设置可密闭式垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门清运。

5、总量控制

本项目排放总量为：化学需氧量 0.0029t/a，氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a，均符合环评中（化学需氧量 0.0029t/a，氨氮 0.0003t/a、总氮 0.0009t/a）总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果项目各污染物排放均符合相应标准，且固废得到相应的处理处置，对环境的影响较小。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州鑫圣五金有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收报告。

2、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

八、验收人员信息

验收人员信息详见会议签到表。

验收工作组成员签名：

温州鑫圣五金有限公司

2024 年 03 月 08 日

会 议 签 到 表

会议名称	温州鑫圣五金有限公司建设项目（先行）竣工环境保护验收会议				
会议时间	2024 年 03 月 08 日				
会议地点	温州市温州经济技术开发区星海街道杨柳路 90 号 7 号楼四楼				
参会人员					
成员	姓名	单位	身份证号码	电话	职务
验收负责人（建设单位）	项菲峰	温州鑫圣五金有限公司			
验收组成员	王雯	浙江瑞嘉检测股份有限			
	陈晓东	浙江论图			